



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA
TRIENIO 2022 - 2024
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAOLLAGA; MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, LA PERSONA FISICA VICENTE SANTIAGO PINEDA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ, FLOR DE MARIA CEBALLOS ESPINOZA Y JANETH BETANZOS GAZGA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS CALLES SIN NOMBRE.

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN : 03 ISTMO
DISTRITO : 028 TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : 472 SANTIAGO LAOLLAGA
LOCALIDAD : 0091 SANTIAGO LAOLLAGA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

RUBRO:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSL/472/F-III-004/2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSL/472/F-III-004/2023 CUENTA:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO TROMPOS, BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS. CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN MATERIAL CLASE "B", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AL 95 % DE SU PVS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO. PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA RÁPIDA, ACELERADO CON FESTERGRAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE PVC DE 9 CM DE ALTURA O DE CONCRETO SIMPLE. 3 PZAS/M2 MÍNIMO), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO

PROGRAMA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS

URBANIZACION

SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION

CONTRATO

No. CONTRATO: MSL/FAISMUN/002/2023

FECHA CONTRATO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO

25 DE OCTUBRE DE 2023

11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE CONCLUSIÓN

25 DE OCTUBRE DE 2023

1,661.64 M²

BENEFICIARIOS

210 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 2,098,700.00	\$ 2,098,700.00	
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 2,098,700.00	\$ 2,098,700.00	

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REPRESENTANTE :

CARGO :

R.F.C. :

IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN

VICENTE SANTIAGO PINEDA

VICENTE SANTIAGO PINEDA

GERENTE GENERAL

SAPV674111G12

IDMEX2040929871

IGNACIO ZARAGOZA S/N COL. GUINTA SECCION. JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXCA. C.P. 70000

ING. ARQ. VICENTE SANTIAGO PINEDA

GERENTE GENERAL

CED PROF 1879299

PRO A 0907-1A

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Y SERVICIOS

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga

FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ
Dpto. Tehuantepec
06/04/2022
AL 31/12/2024

C. JANETH BETANZOS GAZGA
REGIDORA DE OBRAS
06/04/2022
AL 31/12/2024

SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga
Dpto. Tehuantepec, Oax.

C. FLOR DE MARIA ESPINOZA CEBALLOS
SINDICA MUNICIPAL
AL 31/12/2024

DIRECCIÓN DE OBRAS
Mpio. Santiago Laollaga
C. GABRIELA RIOS MARTINEZ
DIRECTORA DE OBRAS
08/04/2022 AL 31/12/2024