

OBRA:		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.	
NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU		PERIODO 2022-2024	
LOCALIDAD: GUICHIXÚ		CONTRATISTA:	
MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA		PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.	
DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC		CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA	
REGION: 03 ISTMO		MSL850101SP5	

Hoja 1 de 3

CONTRATO:					FACTURAS QUE SOPORTAN LA OBRA:
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA NUM.:
CTTO/MSL472/FAISMUN-002/2024	16 DE MAYO DE 2024	\$680,115.90	\$204,034.77	DEL 20 DE MAYO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024	FACTURA NUM.:

SABANA DE FINIQUITO														
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO				ESTIMACION 01		EST. 02 (FINIQUITO)		VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES		
		UNIDAD	P.U.	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			VOL. (+)	VOL. (-)	IMPORTE
A01	PRELIMINARES													
PRELIM-001	CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN MATERIAL CLASE "B", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 199.10	203.10	\$ 40,437.21	203.10	\$ 40,437.21	0.00	\$0.00	203.10	\$ 40,437.21	0.00	0.00	0.00
PRELIM-002	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO CON CARGA A MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 102.93	238.29	\$ 24,527.19	238.29	\$ 24,527.19	0.00	\$0.00	238.29	\$ 24,527.19	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE PRELIMINARES :					\$64,964.40		\$64,964.40		\$0.00		\$64,964.40			\$ -
A02	TERRACERÍAS													
TERR-001	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN), CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 42.15	453.00	\$ 19,093.95	453.00	\$ 19,093.95	0.00	\$0.00	453.00	\$ 19,093.95	0.00	0.00	0.00
TERR-002	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO DE PRESTAMO (TEPETATE) EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 350.13	84.00	\$ 29,410.92	84.00	\$ 29,410.92	0.00	\$0.00	84.00	\$ 29,410.92	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE TERRACERÍAS :					\$48,504.87		\$48,504.87		\$0.00		\$48,504.87			\$ -

ELABORÓ

C. ELISEO MENDEZ FABIAN
ADMINISTRADOR UNICO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
06/04/2022
AL 31/12/2024

SINDICATURA
MUNICIPAL

C. FLOR DE MARIA ESPINOZA CEBALLOS
SINDICA MUNICIPAL
06/04/2022
AL 31/12/2024

REGIDURÍA
DE OBRAS

C. JANETH BETANZOS GAZGA
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS
06/04/2022
AL 31/12/2024

SAONA
PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS
RFC: PE3230314894

REGIDURÍA
DE HACIENDA

C. YHESBAR MARTINEZ ANGEL
REGIDOR DE HACIENDA
15/01/2024
AL 31/12/2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

C. GABRIEL MARTINEZ SEBASTIAN
TESORERO MUNICIPAL
02/01/2024-31/12/2024

OBRA: NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU LOCALIDAD: GUICHIXU MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTMO		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX. PERIODO 2022-2024 CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V. CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA MSL850101SP5	
---	--	---	--

Hoja 2 de 3

CONTRATO:					FACTURAS QUE SOPORTAN LA OBRA:
N ° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA NUM.:
CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024	16 DE MAYO DE 2024	\$680,115.90	\$204,034.77	DEL 20 DE MAYO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024	FACTURA NUM.:

SABANA DE FINIQUITO														
CLAVE	CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO				ESTIMACION 01		EST. 02 (FINIQUITO)		VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES		
		UNIDAD	P.U.	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			VOL. (+)	VOL. (-)	IMPORTE
A03	VIALIDADES													
VIAL-001	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPONERIA CON PIEDRA BRAZA DE LA REGION, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-AREA PROP. 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M3	\$ 3,737.12	19.80	\$ 73,994.98	19.80	\$ 73,994.98	0.00	\$0.00	19.80	\$ 73,994.98	0.00	0.00	0.00
VIAL002	CONSTRUCCION DE DENTELON CON PIEDRA BRAZA DE LA REGION JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, SECCION DE 0.40X0.40 MT, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	ML	\$ 577.84	24.00	\$ 13,868.16	24.00	\$ 13,868.16	0.00	\$0.00	24.00	\$ 13,868.16	0.00	0.00	0.00
VIAL-003	GUARNICION DE 20 X 15 X 40 CM DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPALO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO.	ML	\$ 430.50	207.00	\$ 89,113.50	207.00	\$ 89,113.50	0.00	\$0.00	207.00	\$ 89,113.50	0.00	0.00	0.00
VIAL-004	PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 1", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO Y VOLTEADOR EN EL PERIMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MAXIMO, INCLUYE CELOTEXEN JUNTAS FRIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 760.99	360.00	\$ 273,956.40	80.00	\$ 60,879.20	280.00	\$213,077.20	360.00	\$ 273,956.40	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE VIALIDADES:						\$450,933.04		\$237,855.84		\$213,077.20	\$450,933.04			\$ -

ELABORÓ

C. ELISEO RIVERA FABIÁN
ADMINISTRADOR UNICO

C. FELIPE BENTEZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

C. FLOR DE MARÍA ESPINOZA CEBALLOS
SINDICA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

C. JANET B. B. LAZOS GAZGA
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

C. YHESBER MARTÍNEZ ÁNGEL
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

C. GABRIEL MARTÍNEZ SEBASTIÁN
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Istmo, Oax.
02/01/2024-31/12/2024

SAONA
PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS
RFC: PE3230314894

OBRA: NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU LOCALIDAD: GUICHIXU MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTMO		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX. PERIODO 2022-2024 CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V. CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA MSL850101SP5	
---	--	--	--

Hoja 3 de 3

CONTRATO:					FACTURAS QUE SOPORTAN LA OBRA:
N ° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA NUM.:
CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024	16 DE MAYO DE 2024	\$680,115.90	\$204,034.77	DEL 20 DE MAYO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024	FACTURA NUM.:

SABANA DE FINIQUITO														
CLAVE	CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO				ESTIMACION 01		EST. 02 (FINIQUITO)		VOL. TOTAL EJECUTADO	MP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES		
		UNIDAD	P.U.	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			VOL. (+)	VOL. (-)	IMPORTE
A04	LIMPIEZA													
LIMP-001	PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, SECADO RAPIDO, RESISTENTE A LA ABRASION E INTEMPERIE, DESARROLLO DE 30 CM DE ANCHO, INCLUYE LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	\$ 72.39	207.00	\$ 14,966.10	0.00	\$ -	207.00	\$14,966.10	207.00	\$ 14,966.10	0.00	0.00	0.00
LIMP-002	LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES.	M2	\$ 16.52	420.00	\$ 6,938.40	0.00	\$ -	420.00	\$6,938.40	420.00	\$ 6,938.40	0.00	0.00	0.00
TOTALES DE LIMPIEZA:					\$21,904.50		\$0.00		\$21,904.50		\$21,904.50			\$ -
SUB-TOTAL					\$586,306.81		\$351,325.11		\$234,981.70		\$586,306.81			\$0.00
I.V.A. 16%					\$93,809.09		\$58,212.02		\$37,597.07		\$93,809.09			\$0.00
TOTAL					\$680,115.90		\$409,537.13		\$272,578.77		\$680,115.90			\$0.00

ELABORÓ

C. ELISEO MENDEZ TABIAN
ADMINISTRADOR UNICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Laollaga,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

SINDICATURA MUNICIPAL
C. FLOR DE MARIA ESPINOZA CEBALLOS
SINDICA MUNICIPAL
Laollaga,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

REGIDURIA DE HACIENDA
C. VIESBER MARTINEZ ANGEL
REGIDOR DE HACIENDA
Laollaga,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
15/01/2024
AL 31/12/2024

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dtto. Istmo, Oax.
02/01/2024 31/12/2024

SAONA
PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS
RFC: PE3230314894