

BITACORA DE OBRA**2022****H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA OAX.****2024****FECHA**

18 / JUNIO / 2024

FOLIO

09


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU
MOD. DE EJECUCION: CONTRATO No. DE CONTRATO: CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024 DE FECHA: 16/MAYO/2024
LOCALIDAD: GUICHIXU FONDO: FAISMUN 2024
MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA PROGRAMA: URBANIZACION
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION
PERIODO DE EJEC.: DEL 20-MAYO-24 AL 18-JULIO-24 MONTO DE LA OBRA: \$ 680,115.90
EMPRESA CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.

Continúa nota No 7.

Con esta misma fecha se recibe la documentación correspondiente a la estimación No. 01 (UNO) de la obra, la cual se compone de los siguientes anexos:

- 1.- Caracter de estimación
- 2.- Estado de cuenta
- 3.- Pesos en de estimación
- 4.- Cuerpo de la estimación
- 5.- Moneras generadores
- 6.- Croquis de los conceptos ejecutados
- 7.- Hoja de cálculo del 3% sobre mano de obra
- 8.- Reporte fotográfico
- 9.- Notas de bitacora.

Se recibe, se revisa y se valida dicha información en esta misma fecha y se procede a su trámite ante la tesorería para su respectivo pago.

**REGIDURÍA DE OBRAS**

Mpio. Santiago Laollaga

Dpto. Tehuantepec, Oax.

06/04/2024

AL 18/06/2024

C. Janet De la Cruz Garza
Regidora de obras

Ingr. Arturo Vargas Martínez
Superintendente de obra

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de obra

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2022

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA OAX.

2024

FECHA

15/JUNIO/2024

FOLIO

10

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU

MOD. DE EJECUCION: CONTRATO

No. DE CONTRATO: CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024

DE FECHA: 16/MAYO/2024

LOCALIDAD: GUICHIXU

FONDO: FAISMUN 2024

MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA

PROGRAMA: URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION

PERIODO DE EJEC.: DEL 20-MAYO-24 AL 18-JULIO-24


MONTO DE LA OBRA: \$ 680,115.90

EMPRESA CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.

Nota No. 8

Con esta fecha se informa a la supervicion de obra y a la autoridad municipal que se continua con los trabajos de armado de curbs y colado de pavimento con concreto hidraulico hecho en obra, ubicandose el avance en el cadenamiento 0+078, partiendo del cadenamiento 0+120, dado que el colado de los pedros se iniciaron desde la parte final del tramo.

Se hace del conocimiento tambien a la autoridad municipal que los integrantes del comite de la obra estan solicitando que se haga un trabajo extraordinario en donde se ubica el primer vado, en el cadenamiento 0+007 dicho trabajo consiste en la construccin de 18m² de zanpeas con piedra bola de rio para la circulacion del agua pluvial, ya que argomentan que las aguas del arroyo sacaban el terreno de un vecino y puede llegar a afectar la alimentacion de su vivienda. Se hace de su conocimiento para determinar que procede.



REGIDURÍA
DE OBRAS

Mpio. Santiago
Laollaga

Dpto. Tehuantepec, Oax.

C. Jancarlo Balanzos Garza
AL 31/12/2024
Regiduría de obras

Ing. Arturo Rojas Martinez
Superintendente de obra.

C. Leonel Sanchez Cruz
Supervisor de obra

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA**2022****H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA OAX.****2024****FECHA****29/JUNIO/2024****FOLIO****11**

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU
MOD. DE EJECUCION: CONTRATO No. DE CONTRATO: CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024 DE FECHA: 16/MAYO/2024
LOCALIDAD: GUICHIXU FONDO: FAISMUN 2024
MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA PROGRAMA: URBANIZACION
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION
PERIODO DE EJEC.: DEL 20-MAYO-24 AL 18-JULIO-24 MONTO DE LA OBRA: \$ 680,115.90
EMPRESA CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.

Nota No 9.

Con esta fecha se realiza visita de supervisión a obra con el objeto de revisar los avances de la misma y verificar la correcta ejecución de los trabajos, observando que la empresa continúa realizando los trabajos concernientes al colado de lasas de concreto hidráulico en pavimento, haciéndole la observación de que tendrá que rebajar las crestas de la terracería que se encuentran en el interior de las áreas de colado para mantener el mismo espesor de 15 cms. De todo el pavimento.

Se recomienda también al responsable de obra que deberá mantener limpias las guarniciones y banquetas, debiendo quitar los restos de concreto que salpica cuando se realiza el vaciado.

Con esta misma fecha se citó a los integrantes del comité para tomar acuerdo sobre su solicitud haciéndoles la aclaración de que cualquier trabajo que se realice fuera de los alcances del contrato repercute en las metas del proyecto, sin embargo con el trabajo conjunto se pueden lograr objetivos extraordinarios a los fijados en el contrato de la obra, quedando el acuerdo como sigue.

El municipio se compromete a poner el material industrializados necesario para hacer el trabajo de carpado (Arenas y Cemento)

Los beneficiarios se comprometen a poner la mano de obra para acercar la piedra y la mano de obra de 2 chalanos para apoyo en la construcción.

La empresa se compromete a poner un oficial albañil y el apoyo técnico para inspeccionar que dichos trabajos se realicen de manera adecuada, dejando en claro que no portará ningún tipo de material.

RECIBIDO
DE OBRAS

C. Juan Carlos Sánchez Guzmán
Director de obras
06/06/2024
Al 31/12/2024

Ing. Arturo Vargas Martínez
Superintendente de obra.

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de obra

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA**2022****H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA OAX.****2024****FECHA****05/JULIO/2024****FOLIO****12**

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU
MOD. DE EJECUCION: CONTRATO No. DE CONTRATO: CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024 DE FECHA: 16/MAYO/2024
LOCALIDAD: GUICHIXU FONDO: FAISMUN 2024
MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA PROGRAMA: URBANIZACION
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION
PERIODO DE EJEC.: DEL 20-MAYO-24 AL 18-JULIO-24 MONTO DE LA OBRA: \$ 680,115.90
EMPRESA CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.

Nota No.10

Se informa a la supervision de obra que se continua con los trabajos de colado de pavimento con concreto hidraulico simple hecho en obra ubicandose el avance en a cadeneramiento 0+021 para terminar en el cadeneramiento 0+000

Se hace tambien de su conocimiento que se realizaron los trabajos de construcción zanperas con piedra bola de rio en el lugar indicado, con la participación de los beneficiarios en base a los acuerdos tomados en fechas pasadas.

Se ha solicitado al comité de la obra informar a los vecinos que se restringirá el tránsito sobre el pavimento con animales de trabajo (caballos, borros y boejes) con el objeto de mantener la obra limpia, ya que en breve se dará inicio a la limpieza general y al pintado de los geomarcaciones

**REGIDURÍA
DE OBRAS**Mpio. Santiago
LaollagaDpto. Tehuantepec, Oax.
06/06/2024
05/31/2024C. Janeth Delencos Gueza
Regidora de obrasIng. Arturo Vargas Martinez
Superintendente de obrasC. Leonel Sanchez Mancera
Supervisor de obra**NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS**

BITACORA DE OBRA**2022****H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA OAX.****2024****FECHA****11/JULIO/2024****FOLIO****13****OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU**MOD. DE EJECUCION:** CONTRATO**No. DE CONTRATO:** CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024**DE FECHA:** 16/MAYO/2024**LOCALIDAD:** GUICHIXU**FONDO:** FAISMUN 2024**MUNICIPIO:** SANTIAGO LAOLLAGA**PROGRAMA:** URBANIZACION**ESTADO:** OAXACA**SUBPROGRAMA:** PAVIMENTACION**PERIODO DE EJEC.: DEL 20-MAYO-24 AL 18-JULIO-24****MONTO DE LA OBRA:** \$ 680,115.90**EMPRESA CONTRATISTA:** PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.

Nota No.11

En visita de obra realizada a la obra en esta fecha, se encuentra a la empresa continuando con los trabajos de colado de pavimentación con concreto hidráulico simple.

Se verifican los espesores y se encuentra que está apegado a las especificaciones del proyecto. Se procede a recorrer por todo el área de pavimento para revisar que no hagan piedras fisuradas o mal acabadas, concluyendo que todo se encuentra en orden y que los trabajos tienen la calidad requerida por el proyecto.

Se solicita a la empresa que haga el retiro del material pedregoso sobrante que se ubica pegado al lado número 2, ya que si llegara a llover todo el material sería arrastrado por el agua hacia las viviendas vecinas.

La fuerza de trabajo con que cuenta la empresa el día de hoy es la siguiente:

Mano de obra:

- 1 oficial albañil
- 8 albañiles

Maquinaria y equipo:

- 1 revolvedora
- 1 lote de herramienta menor.

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Santiago Laollaga,

Dpto. Tehuantepec Oax.

05/04/2022

C. Jonathan Alvarado García
Regidora de obrasIng. Arturo Vargas Martínez
Superintendente de obraC. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de obra**NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS**

BITACORA DE OBRA

2022

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA OAX.

2024

FECHA

16/JULIO/2024

FOLIO


14

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU
MOD. DE EJECUCION: CONTRATO No. DE CONTRATO: CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024 DE FECHA: 16/MAYO/2024
LOCALIDAD: GUICHIXU FONDO: FAISMUN 2024
MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA PROGRAMA: URBANIZACION
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION
PERIODO DE EJEC.: DEL 20-MAYO-24 AL 18-JULIO-24 MONTO DE LA OBRA: \$ 680,115.90
EMPRESA CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.

Nota No. 12

Se redacta la presente nota para informar tanto a la autoridad municipal como al comité de participación social de la obra que en base al calendario de obras, los trabajos serán concluidos el próximo día 18 de julio del presente año, con el propósito de que para tal fecha se encuentren presentes y se haga el balance general de la obra y verifique la correcta ejecución de la misma.

La actividad que se realiza el día de hoy es la limpieza final y lavado de las guarniciones para retirar restos de neóleos y residuos de polvo, previo a la aplicación de la pintura de concreto en color amarillo tráfico, en base a lo solicitado en el proyecto ejecutivo.



REGIDURÍA
DE OBRAS

Mpio. Santiago
Laollaga

Dto. Tehuantepec, Oax.
05/06/2022

AL 31/12/2024

C. Janneth Balcarras Garza
Regidora de Obras

Ing. Arturo Vargas Martinez
Superintendente de obra.

C. Leonel Sanchez Cruz
Supervisor de obra

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2022

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA OAX.

2024

FECHA

18 / JULIO / 2024

FOLIO

15

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU
MOD. DE EJECUCION: CONTRATO No. DE CONTRATO: CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024 DE FECHA: 16/MAYO/2024
LOCALIDAD: GUICHIXU FONDO: FAISMUN 2024
MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA PROGRAMA: URBANIZACION
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION
PERIODO DE EJEC.: DEL 20-MAYO-24 AL 18-JULIO-24 MONTO DE LA OBRA: \$ 680,115.90
EMPRESA CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.

Nota No. 13

Siendo las 10:30 horas del día 18 de Julio del 2024, encontrándose reunidos en el lugar de la obra previo aviso, los cc. Felipe Benitez Dominguez, presidente municipal, Janeth Batanzas Garza, Regidora de obras, y Leonel Sanchez Cruz, supervisor de obra municipal, así como integrantes del comité de participación social de la obra, con la finalidad de constatar la conclusión de los trabajos de la obra: "Construcción de pavimentación sobre calle sin nombre en la localidad de Guichixu, municipio de Santiago Laollaga, Oax. Como generales se encuentran en la parte superior de la presente nota.

Se observa a la cuadrilla de personas realizando la limpieza general de la obra y retirando los materiales sobrantes fuera de la obra.

Se procedió a realizar el balance de los trabajos, encontrando que se han alcanzado los volúmenes comprendidos en el proyecto ejecutivo y en las dimensiones que el mismo proyecto establece, por lo que se determina que la presente obra se encuentra al 100% concluida y que al cierre de la presente nota, se encuentra en funcionamiento.

A continuación se realiza el Balance de avance en base a la revisión ocular.

Preliminares	100%
Terracerías	100%
Vialidades	100%
Limpieza	100%

Avance general de la obra a esta fecha: 100%



Continúa nota...

C. Janeth Batanzas Garza
Regidora de obras

C. Leonel Sanchez Cruz
Supervisor de obra

Ing. Arturo Vargas Martinez
Superintendente de obra

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2022

H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA OAX.

2024

FECHA

18 / JULIO / 2024

FOLIO

16

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU
MOD. DE EJECUCION: CONTRATO No. DE CONTRATO: CTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024 DE FECHA: 16/MAYO/2024
LOCALIDAD: GUICHIXU FONDO: FAISMUN 2024
MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA PROGRAMA: URBANIZACION
ESTADO: OAXACA SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION
PERIODO DE EJEC.: DEL 20-MAYO-24 AL 18-JULIO-24 MONTO DE LA OBRA: \$ 680,115.90
EMPRESA CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.

Continua Nota No. 13

Por lo que siendo las 13:00 horas, queda oficialmente concluida la obra y se cierra la presente nota, consecuentemente se cierra el presente libro de bitacora con 13 notas validas, estableciendo que cualquier anotación posterior a la presente quedara sin validez.

Se solicita a la empresa contratista presentar la documentación correspondiente a la estimación 02 (DOS) de finiquito para su revisión y validación correspondiente.

Firman por Fe, Todos los que el presente acto participaron.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Laollaga,
Oaxaca, Mex.
06/04/2022
AL 31/12/2024

C. Felipe Dominguez
Presidente Municipal

C. Silvano Pérez Zaragoza
Presidente del Comité de Obra.

Arq. Eliseo Sánchez Fabian
Administrador Unico.
Estructuras y Pavimentos Saona
S.A. DE C.V.


REGISTRO
DE OBRAS
Mpio. Santiago
Laollaga,
Oaxaca, Mex.
06/04/2022
AL 31/12/2024

C. Jonathan Salazar Garza
Mpio. Santiago de Oaxaca
Laollaga,
Oaxaca, Mex.
06/04/2022
AL 31/12/2024

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de Obra

ING. Antonio Vargas Martinez
Superintendente de Obra