



Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

Privada de Plutarco Elias Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca C.P. 68285

R.F.C.: CSA2105314G3

ESTIMACION DE OBRA

EJERCICIO 2024
Construcción de barda perimetral en Esc. Sec. General 24 de Febrero, 2a. etapa

No. DE CONTRATO: MSL / FAISMUN / 007 / 2024

FECHA DE CONTRATO: 28 de Septiembre del 2024

MONTO CONTRATO: \$705,895.46

MONTO ANTICIPO: \$211,766.64

MUNICIPIO: 472.- Santiago Laalaga

LOCALIDAD: 001.- Santiago Laalaga

FECHA ELABORACION: 02 de Diciembre del 2024

PERIODO EJECUCION: Del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024

OBRA:

CONTRATISTA: Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.
Privada de Plutarco Elias Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

No. DE OBRA: MSL / FAISMUN-07 / CITO / 2024

No. OF. NOTIF.: MSL / 472 / F-II-07 / 2024

FECHA OF. NOTIF.: 20 de Agosto del 2024

REGION: 003.- Istmo

DISTRITO: 028.- Tehuantepec

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINIQUITO)

CLAVE	CONCEPTO	U.M.	DE PROYECTO	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A02	BARDA PERIMETRAL							
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS							
ALB-01	CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOGIDO ACABADO APARENTE DE 14 CMS. ESP., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, HASTA UNA ALTURA DE 3.0 MTS., INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2		138.17	123.40	14.77	\$879.16	\$12,985.19

Elaboró:



Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.

C. Carlos Eduar Trujillo Ojeda
Gerente General

Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.



REGIDORIA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



REGIDORIA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

REGIDORIA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

REGIDORIA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024




REGIDORIA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



REGIDORIA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



REGIDORIA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



REGIDORIA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laalaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

Dcto. Tehuantepec, Oax.
15/01/2024
AL 31/12/2024

Dcto. Istmo, Oax.
02/01/2024-31/12/2024



Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

C.P. 68285

R.F.C.: CSA2105314G3

ESTIMACION DE OBRA

EJERCICIO 2024

Construcción de banda perimetral en Esc. Sec. General 24 de Febrero, 2a. etapa

No. DE CONTRATO: MSL / FAISMUN / 007 / 2024

CONTRATISTA: Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

DOMICILIO FISCAL: Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

No. DE OBRA: MSL / FAISMUN-07 / CTTO / 2024

No. OF. NOTIF.: MSL / 472 / F-III-07 / 2024

FECHA OF. NOTIF.: 20 de Agosto del 2024

REGION: 003.- Istmo

DISTRITO: 028.- Tehuantepec

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINIQUITO)

FECHA DE CONTRATO: 28 de Septiembre del 2024

MONTO CONTRATO: \$705,895.46

MONTO ANTIPO: \$211,768.64

MUNICIPIO: 472.- Santiago Laotlaga

LOCALIDAD: 001.- Santiago Laotlaga

FECHA ELABORACION: 02 de Diciembre del 2024

PERIODO EJECUCION: Del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024

CLAVE	CONCEPTO	U.M.	DE PROYECTO	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ALB-02	CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO K-1 DE 20 X 20 CM, ARMADO CON 4 VAR #4, EST. #2 @ 15 CMS., ESQUINAS CHAFLANEADAS, CONCRETO F=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	95.20	95.20	92.40	2.80	\$593.22	\$1,561.02
ALB-03	CONSTRUCCION DE CADENA C-C DE CONCRETO DE 15 X 30 CM, ARMADO CON 4 VAR #3, EST. #2 @ 20 CMS., ESQUINAS CHAFLANEADAS, CONCRETO F=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, DESCIMBRA, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	48.50	48.50	46.01	2.49	\$575.20	\$1,432.25

Elaboró:



Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.

Mano Firme, en el momento de la elaboración de este presupuesto, Oaxaca, Oaxaca, 02 de Diciembre del 2024

C. Carlos Eduardo Trujillo Ojeda
Gerente General

Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.



Presidente Municipal

C. Felipe Beltrán Domínguez

Dcto. Tehuantepec, Oaxaca, 06/04/2024

AL 31/12/2024



REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Santiago Laotlaga

C. Jeniffer Beltrán Gaxiola

Dcto. Tehuantepec, Oaxaca, 06/04/2024

AL 31/12/2024



REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Santiago Laotlaga

C. Ynes del Mar López Aguilar

Dcto. Tehuantepec, Oaxaca, 15/01/2024

AL 31/12/2024



TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Santiago Laotlaga

C. Gabriel Hernández Sebastián

Dcto. Tehuantepec, Oaxaca, 15/01/2024

AL 31/12/2024

0000252



Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca
C.P. 68285

R.F.C.: CSA2105314G3

ESTIMACION DE OBRA

OBRA: EJERCICIO 2024
 "Construcción de barda perimetral en Esc. Sec. General 24 de Febrero, 2a. etapa"

CONTRATISTA: Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.
 Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

DOMICILIO FISCAL: No. DE OBRA: MSL / FAISMUN-07 / CTTO / 2024
 No. OF. NOTIF.: MSL / 472 / F-III-07 / 2024

FECHA OF. NOTIF.: 20 de Agosto del 2024

REGION: 003.- Istmo

DISTRITO: 028.- Tehuantepec

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINQUITO)

FECHA DE CONTRATO: 28 de Septiembre del 2024

MONTO CONTRATO: \$705,895.46

MONTO ANTIPO: \$211,768.64

MUNICIPIO: 472.- Santiago Laoltaga

LOCALIDAD: 001.- Santiago Laoltaga

FECHA ELABORACION: 02 de Diciembre del 2024

PERIODO EJECUCION: Del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024

CLAVE	U.M.	DE PROYECTO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ALB-04	ML	6.80	0.00	6.80	\$935.92	\$6,364.26
ALB-05	ML	10.20	0.00	10.20	\$93.81	\$956.86

Elaboró:



Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.
 Calle Comercio, s/n, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas, Oaxaca, Oax.
 U.I. CONTRATO

C. Carlos Eduardo Trujillo Ojeda
 Gerente General
 Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.



SINDICATO DE MAESTROS DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
 Mpio. Santiago Laoltaga
 Dto. Tehuantepec, Oaxaca
 05/07/2022



Ayuntamiento de Santiago Laoltaga
 Mpio. Santiago Laoltaga
 C. Felipe Benítez Domínguez
 Presidente Municipal
 05/11/2024



REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Santiago Laoltaga, Oaxaca
 Dto. Tehuantepec, Oaxaca
 06/04/2024
 AL 31/12/2024



REGIDURIA DE HACIENDA
 C. Iván Marín Sánchez
 Regidor de Hacienda
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 15/01/2024
 AL 31/12/2024



TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Laoltaga, Oaxaca
 C. Gabriel Martínez Subatlán
 Tesorero Municipal

000253



Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca
C.P. 68285

R.F.C.: CSA2105314G3

OBRA:

CONTRATISTA: Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

DOMICILIO FISCAL: Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

No. DE OBRA: MSL / FAISMUN-07 / CTO / 2024

No. OF. NOTIF.: MSL / 472 / F-III-07 / 2024

FECHA OF. NOTIF.: 20 de Agosto del 2024

REGIÓN: 003.- Istmo

DISTRITO: 028.- Tehuantepec

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINIQUITO)

ESTIMACION DE OBRA

EJERCICIO 2024

Construcción de barda perimetral en Esc. Sec. General 24 de Febrero, 2a. etapa

No. DE CONTRATO: MSL / FAISMUN / 007 / 2024

FECHA DE CONTRATO: 28 de Septiembre del 2024

MONTO CONTRATO: \$705,895.46

MONTO ANTIPO: \$211,765.64

MUNICIPIO: 472.- Santiago Laollaga

LOCALIDAD: 001.- Santiago Laollaga

FECHA ELABORACIÓN: 02 de Diciembre del 2024

PERIODO EJECUCIÓN: Del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024

CLAVE	CONCEPTO	U.M.	DE PROYECTO	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	ÉSTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ALB-06	CONSTRUCCION DE REMATE DE CONCRETO SIMPLE DE 7 X 20 CMS., BISELADO, CONC. FC=200 KG/CM2, INC., CIMBRA APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	22.40	22.40	0.00	22.40	\$177.93	\$3,985.63
ALB-07	CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO DE 25 X 15 CM, ARMADO CON 4 VAR. #4, 4 VAR. #3, Y BASTONES DEL #4, EST. #2 @ 12 CMS., CONCRETO FC=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	\$839.99	\$10,079.88

Elaboró:

Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.

Carretera Federal, San Jacinto Amilpas, Oaxaca

U.E. Oaxaca

S. Carlos Edmundo Trujillo Ojeda

Gerente General

Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.



H. Ayuntamiento de Santiago Laollaga

Dpto. Cívico

C. Felipe Benítez Domínguez

AL 3.º Presidente Municipal

AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Santiago Laollaga

Leg. Yahir Benítez Gaxiola

Dpto. Técnico

06/04/2022

AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Santiago Laollaga

C. Gabriel Quicháa Sebastián

Tesorero Municipal

AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Santiago Laollaga

C. Yhaniel Martínez Ángel

Regidor de Hacienda

13/01/2024

AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Santiago Laollaga

AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE HACIENDA

757000

Tel. 951 207 47 03 - 951 415 25 48

mail.: sarismaconstrucciones@hotmail.com



Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca
C.P. 68285

R.F.C.: CSA2105314G3

ESTIMACION DE OBRA

EJERCICIO 2024

Construcción de barda perimetral en Esc. Sec. General 24 de Febrero, 2a. etapa

No. DE CONTRATO: MSL / FAISMUN / 007 / 2024

OBRA: Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.
CONTRATISTA: Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

DOMICILIO FISCAL: No. DE OBRA: MSL / FAISMUN-07 / CTTO / 2024

FECHA OF. NOTIF.: MSL / 472 / F-III-07 / 2024

REGION: 003 - Istmo

DISTRITO: 028 - Tehuantepec

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINIQUITO)

FECHA DE CONTRATO: 28 de Septiembre del 2024

MONTO CONTRATO: \$705,895.46

MONTO ANTIPO: \$211,768.64

MUNICIPIO: 472 - Santiago Laollaga

LOCALIDAD: 001 - Santiago Laollaga

PERIODO EJECUCION: Del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024

CLAVE	CONCEPTO	U.M.	DE PROYECTO	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ALB-08	LOSA DE CONC. Fc=250 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESP., ARMADO CON VAR. #3 @15 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.20	19.20	0.00	19.20	\$1,476.32	\$28,345.34
ALB-09	CONSTRUCCION DE MURETE EN FACHADA PRINCIPAL DE PORTICO DE ACCESO A BASE DE BLOCK SOLIDO DE 13 CM. DE ESP. Y CASTILLOS DE REF. ARMADOS, INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	11.18	11.18	0.00	11.18	\$786.80	\$8,796.42

Elaboró:



Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.

Elaborado en: Oaxaca, Oax., México el 15 de Noviembre del 2024. Teléfono: 951 415 25 48

C. Carlos Eduardo Trujillo Ojeda
Gerente General

Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.



C. Gabriel Márquez Salazar
Tesorero Municipal

Elaborado en: Oaxaca, Oax., México el 15 de Noviembre del 2024. Teléfono: 951 415 25 48

Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.



H. Ayuntamiento de Santiago Laollaga
Mpio. Santiago Laollaga

C. Felipe Bantón Domínguez
Presidente Municipal

Elaborado en: Oaxaca, Oax., México el 31 de Diciembre del 2024

Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.



H. Ayuntamiento de Santiago Laollaga
Mpio. Santiago Laollaga

C. Gabriel Márquez Salazar
Tesorero Municipal

Elaborado en: Oaxaca, Oax., México el 31 de Diciembre del 2024

Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.



H. Ayuntamiento de Santiago Laollaga
Mpio. Santiago Laollaga

C. Yvonne Martínez Argüello
Regidora de Hacienda

Elaborado en: Oaxaca, Oax., México el 15 de Noviembre del 2024

Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.



H. Ayuntamiento de Santiago Laollaga
Mpio. Santiago Laollaga

C. Yvonne Martínez Argüello
Regidora de Hacienda

Elaborado en: Oaxaca, Oax., México el 15 de Noviembre del 2024

Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.



Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca
C.P. 68285
R.F.C.: CSA2105314G3

ESTIMACION DE OBRA

EJERCICIO 2024

Construcción de barda perimetral en Esc. Sec. General 24 de Febrero, 2a. etapa

No. DE CONTRATO: MSL/FAISMUN/007/2024

OBRA: Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

CONTRATISTA: Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

DOMICILIO FISCAL: MSL/FAISMUN-07/CTTO/2024

No. DE OBRA: MSL/472/F-III-07/2024

No. OF. NOTIF.: 20 de Agosto del 2024

FECHA OF. NOTIF.: 20 de Agosto del 2024

REGIÓN: 003.- Istmo

DISTRITO: 028.- Tehuantepec

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINIQUITO)

FECHA DE CONTRATO: 28 de Septiembre del 2024

MONTO CONTRATO: \$705,895.46

MONTO ANTIPO: \$211,768.64

MUNICIPIO: 472.- Santiago Laollaga

LOCALIDAD: 001.- Santiago Laollaga

PERIODO EJECUCIÓN: 02 de Diciembre del 2024

Del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024

CLAVE	CONCEPTO	U.I.M.	DE PROYECTO	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ALB-10	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFOND CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y PASTA CEMENTO-CALHIDRA-ARENA PROP. 3:2:4, INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.20	19.20	0.00	19.20	\$252.23	\$4,842.82
ALB-11	APLANADO SOBRE MUROS ACABADO FINO ESPONJEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y PASTA CEMENTO-CALHIDRA-ARENA PROP. 3:2:4, INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	22.38	22.38	0.00	22.38	\$216.96	\$4,855.56

Elaboró:



Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.
No. Plutarco Elías Calles 149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas, Oaxaca Oax.
07100702805

G. Carlos Eduardo Trujillo Ojeda
Gerente General
Construcciones Sarisma S. de R.L. de C.V.



SINDICATO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. C. Florencia Espinoza Caballero
Localidad: Santiago Laollaga, Oaxaca
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/09/2022
AL 31/12/2024



PRESIDENTE MUNICIPAL
Ayuntamiento de Santiago Laollaga
C. Felipe Benítez Bordinque
Localidad: Santiago Laollaga, Oaxaca
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laollaga, Oaxaca
Dpto. Tehuantepec, Oaxaca
C. Juan Carlos Garza
AL 31/12/2024



C. Gabriel Martínez Sebastián
Tesorero Municipal



REGIDURÍA DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. C. Yhester Martínez Xiguel
Localidad: Santiago Laollaga, Oaxaca
Dpto. Tehuantepec, Oax.
15/01/2024
AL 31/12/2024



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga, Oaxaca
Dpto. Tehuantepec, Oax.
02/01/2024-31/12/2024



Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca
C.P. 68285

R.F.C.: CSA2105314G3

ESTIMACION DE OBRA

EJERCICIO 2024

Construcción de barda perimetral en Esc. Sec. General 24 de Febrero, 2a. etapa

No. DE CONTRATO: MSL / FAISMUN / 007 / 2024

OBRA: Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.
DOMICILIO FISCAL: Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

No. DE OBRA: MSL / FAISMUN-07 / CITTO / 2024

No. OF. NOTIF.: MSL / 472 / F-IIH-07 / 2024

FECHA OF. NOTIF.: 20 de Agosto del 2024

REGIÓN: 003.- Istmo

DISTRITO: 028.- Tehuantepec

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINIQUITO)

FECHA DE CONTRATO: 28 de Septiembre del 2024

MONTO CONTRATO: \$705,895.46

MONTO ANTICIPO: \$211,768.64

MUNICIPIO: 472.- Santiago Laolaga

LOCALIDAD: 001.- Santiago Laolaga

PERIODO EJECUCIÓN: Del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024

CLAVE	CONCEPTO	U.M.	DE PROYECTO	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ALB-12	PINTURA VINILICA LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	41.58	41.58	0.00	41.58	\$95.27	\$3,961.33
ALB-13	REHABILITACION DE MURO MAMPARA EN LATERALES DEL ACCESO PRINCIPAL CON RENOVACION DE APLAVADO EN AMBAS CARAS DE MURO, INCLUYE: DEMOLICION DE APLAVADO EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		241.42	0.00	41.42	\$264.97	\$10,975.06
TOTAL DE ALBAÑERÍA Y ACABADOS:								\$99,241.62

Elaboró:



Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.

Av. Nueva España, col. 18 de Agosto de 1928, San Jacinto Amilpas, Oaxaca 68285

G. Carlos Eduar Trujillo Ojeda
Gerente General

Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.




REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago

Regidor de Hacienda Ángel Carallaga

15/07/2024

AL 31/12/2024



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. Santiago Laolaga



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laolaga

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laolaga

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laolaga

Dpto. Istmo, Oax.

02/01/2024-31/12/2024

Tel. 951 207 47 03 - 951 415 25 48

mail.: sarismaconstrucciones@hotmail.com



Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca
C.P. 68285

R.F.C.: CSA2105314G3

ESTIMACION DE OBRA

EJERCICIO 2024
"Construcción de barda perimetral en Esc. Sec. General 24 de Febrero, 2a. etapa"

OBRA:

CONTRATISTA: Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

DOMICILIO FISCAL: Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

No. DE OBRA: MSL / FAISMUN-07 / CTO / 2024

No. OF. NOTIF.: MSL / 472 / F-III-07 / 2024

FECHA OF. NOTIF.: 20 de Agosto del 2024

REGION: 003 - Istmo

DISTRITO: 028 - Tehuantepec

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINIQUITO)

FECHA DE CONTRATO: 28 de Septiembre del 2024

MONTO CONTRATO: \$705,895.46

MONTO ANTIPO: \$211,768.64

MUNICIPIO: 472 - Santiago Laclayá

LOCALIDAD: 001 - Santiago Laclayá

FECHA ELABORACIÓN: 02 de Diciembre del 2024

PERIODO EJECUCIÓN: Del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024

CLAVE	CONCEPTO	U.M.	DE PROYECTO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A04	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
ELE-01	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4" CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 10 MTS. QUE INCLUYE: CAJA DE REG. GALV. DE 3/4, SOQUET, LUMINARIA LINEA ECONOMICA, CABLE DEL #12, RESTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	SAL		0.00	8.00	\$1,134.71	\$9,077.68	

Elaboró:



Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.

Gerencia General

S. Carlos Eduardo Guillillo Ojeda

Gerencia General

Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Santiago Laclayá
C. Flor de María Espinoza Cepallos
Regidor
05/01/2024
AL 31/12/2024

REGIDURÍA
DE HACIENDA
Atalaya, Santiago
C. Faber Madínez Ángel
Regidor
15/01/2024
AL 31/12/2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Santiago Laclayá
C. Felipe Benítez Domínguez
Regidor
05/04/2022
AL 31/12/2024

REGIDURÍA
DE OBRAS
Mpio. Santiago Laclayá
C. Carlos Balanzos Garza
Regidor
06/04/2022
AL 31/12/2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Santiago Laclayá
C. Gabriel Martínez Sebastián
Tesoro Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago

Tel. 951 207 47 03 - 951 415 25 48

mail.: sarismaconstrucciones@hotmail.com

Ladilla, Oax.

02 951 2074 35/12/2024

627000



Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca
C.P. 68285

R.F.C.: CSA2105314G3

ESTIMACION DE OBRA

EJERCICIO 2024

Construcción de barda perimetral en Esc. Sec. General 24 de Febrero, 2a. etapa

No. DE CONTRATO: MSL / FAISMUN / 007 / 2024

FECHA DE CONTRATO: 28 de Septiembre del 2024

MONTO CONTRATO: \$705,895.46

MONTO ANTIPO: \$211,768.04

MUNICIPIO: 472.- Santiago Laolaga

LOCALIDAD: 001.- Santiago Laolaga

PERIODO EJECUCIÓN: 02 de Diciembre del 2024

FECHA ELABORACIÓN: Del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINIQUITO)

OBRA:

CONTRATISTA: Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.

DOMICILIO FISCAL: Privada de Plutarco Elías Calles #149, col. Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas; Oaxaca

No. DE OBRA: MSL / FAISMUN-07 / CTTO / 2024

No. OF. NOTIF.: MSL / 472 / F-II-07 / 2024

FECHA OF. NOTIF.: 20 de Agosto del 2024

REGIÓN: 003.- Istmo

DISTRITO: 028.- Tehuantepec

ESTIMACION No.: 02 (DOS Y FINIQUITO)

CLAVE	CONCEPTO	U.M.	DE PROYECTO	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	ÉSTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ELE-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS, INCLUYE: 2 PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 20 V., IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS, RESTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$2,443.26	\$2,443.26
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA:								\$11,520.94
SUBTOTAL								\$212,985.70
LV.A.								\$34,077.71
TOTAL								\$247,063.41

Elaboró:



Construcciones Sarisma, S. de R.L. de C.V.

Res. México, D.F., con 10% de IVA al IVA de México en sus facturas, desde el 01 de 2013

R.L. de C.V.

C. Carlos Eduardo Trujillo Oleda
Gerente General
Construcciones SARISMA S. de R.L. de C.V.



REGIDOR DE HACIENDA
C. Yheba María Migón Laolaga
Regidor de Hacienda
15/01/2024
AL 31/12/2024



PRESIDENCIA
H Ayuntamiento de Santiago Laolaga
Mpio. Santiago Laolaga
C. Felipe Barrios Domínguez
Presidente Municipal
15/01/2024
AL 31/12/2024



REGIDOR DE OBRAS
C. Gabriel Martínez Sebastián
Regidor Municipal
15/01/2024
AL 31/12/2024