

ESTADO: 20-OAXACA  
MUNICIPIO: 472- SANTIAGO LAOLLAGA  
LOCALIDAD: 0001- SANTIAGO LAOLLAGA  
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ  
Nº DE CONTRATO: NSL/FAISMUN/001/2024  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,050,432.41  
PERIODO DE EJECUCION: DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JULIO DE 2024  
CONTRATISTA: RENE MASES CARBAJAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III.- FAISMUN

NUM. DE NOTA: 011

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA SE PRESENTA LA SUPERVISION EN COMPAÑIA DEL COMITE DE OBRAS Y REGIDORA DE OBRAS CON EL FIN DE VERIFICAR LOS RETRASOS GENERADOS POR LA LLUVIA, SE INFORMA QUE SE HAN PERDIDO DOS DIAS A CAUSA DE ESTOS FENOMENOS NATURALES, SE APROVECHA ESTA VISITA PARA REALIZAR UNA EVALUACION DEL AVANCE GENERAL DE LA OBRA COINCIDIENDO EN QUE A PESAR DE LOS ATRASOS ES POSIBLE TERMINAR EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

ESTANDO PRESENTE LA SUPERVISION, SE EMPIEZA CON LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE VALVULA, GUELATAO ESQ. 3 DE MAYO, SE VERIFICA QUE SE CUENTA CON EL EQUIPO ADECUADO DE CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR Y EQUIPO PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR, SE AUTORIZA EL INICIO DE ESTOS TRABAJOS SIN MAYORES OBSERVACIONES DEL CONTRATANTE:

SE APROVECHA LA VISITA DE LA REGIDORA DE OBRAS, PARA SOLICITAR SE AGENDE UN RECORRIDO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO Y SE REALICE UNA VERIFICACION FISCAL DE LA OBRA, PARA LO CUAL CUENTA CON EL AVANCE MOSTRADO A CONTINUACION. SE AGENDA ENTREGA PARA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 8:00 AM

REGIDORIA DE OBRAS

C. Cynthia Cruz  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
Reg. 06/04/2024  
AL 31/12/2024

Ing. René Masés Carbajal  
REG. MACR/541/19712  
calle perezale 405, barrio apaxtlan  
villa de Juarez, Oax. C.P. 71210  
tel. 251 1350 4555 5755  
rmases@telmex.net

C. Leonel Santiago Cruz



ESTADO: 20-OAXACA  
MUNICIPIO: 472- SANTIAGO LAOLLAGA  
LOCALIDAD: 0001- SANTIAGO LAOLLAGA  
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ  
Nº DE CONTRATO: NSL/FAISMUN/ 004/2024  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,050,432.41  
PERIODO DE EJECUCION: DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JULIO DE 2024  
CONTRATISTA: RENE MASES CARBAJAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33  
FONDO III.- FAISMUN

NUM. DE NOTA: 012

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRAS DE LA REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES QUE SE HA CONCLUIDO LA ELABORACION DE LA CAJA DE VALVULAS EN LA CALLE GUELATAD ESQ. 3 DE MAYO, HABIENDO REALIZADO EL RESPECTIVO MOVIMIENTO DE LA VALVULA, SE HA COLOCADO LA TAPA Y LIMPIEZA DEL SITIO, TRABAJOS VERIFICADOS CON EL SUPERVISOR Y REGIDORA DE OBRAS. SE SUPERVISA QUE LOS TRABAJOS CUENTEN CON LA CALIDAD Y CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. SE NOTIFICA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN AL 100%.

NO HABIENDO OTRO ASPECTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO

POR EL CONTRATISTA

POR LA CONTRATANTE

ABQ. SATURNINO BLAS PEREZ  
MARTINEZ MARTINEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
Ingenieria Integral  
Ing. Rene Mases Carbajal  
R.C. MAC/201997  
calle piratita 405 barrio de la  
vita de Juchitán Oax. C.P. 70713  
tel. 95115250251572813  
Email: rases@integral.com

ESTADO: 20-OAXACA  
 MUNICIPIO: 472-SANTIAGO LAOLLAGA  
 LOCALIDAD: 0001-SANTIAGO LAOLLAGA  
 NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ  
 N° DE CONTRATO: MSL/FAISMUN/004/2024  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,050,432.41  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
 FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JULIO DE 2024  
 CONTRATISTA: RENE MASES CARBAJAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33  
 FONDO III.- FAISMUN


NUN. DE NOTA: 013


FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SE REALIZA LA SUPERVISION PARA DAR FE QUE LA OBRA CONTRATADA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% SE HACE EL RECORRIDO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS INTERVENIDOS.

DESPUES DE TODO EL RECORRIDO EN CONJUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA Y LA RESIDENCIA DE OBRAS, DE ESTA FORMA QUEDA REGISTRADA LA VERIFICACION DE LA OBRA, CONSTATANDO QUE ESTA AL 100% TERMINADA. CON ESTA FECHA EL SUPERINTENDENTE SOLICITA AUTORIZACION PARA PRESENTAR LA ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO CON UN PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE, LA CUAL SE LE AUTORIZA CON EL PERIODO ANTES MENCIONADO.

|       |                                                       |      |
|-------|-------------------------------------------------------|------|
| G 1   | TRAMO GUELATAS-LIBERTAD INDEPENDENCIA-REFORMA-AU. OAX | 100% |
| G 1 1 | PRELIMINARES                                          | 100% |
| G 1 2 | TUBERIA                                               | 100% |
| G 1 3 | COMPLEMENTARIO                                        | 100% |
| G 2   | TRAMO TANQUE ELEVADO - EL CALVARIO                    | 100% |
| G 2 1 | PRELIMINARES                                          | 100% |
| G 2 2 | TUBERIA                                               | 100% |
| G 2 3 | COMPLEMENTARIOS                                       | 100% |

  
 ingenieros asociados  
 Ing. René Mases Carbajal  
 RFC: MASC/610/2719/  
 calle pozolco 405-barrio la pulchra  
 villa de la victoria, Oax. CP-711  
 Tel: 9711522305-15221923  
 r.mases@obrasol.com

  
 C. Leonel Sánchez Cruz  
 Supervisor de Obra

|       |                                                |      |
|-------|------------------------------------------------|------|
| 9 3   | TRAMO INPI-REFORMA                             | 100% |
| 9 3 1 | PRELIMINARES                                   | 100% |
| 9 3 2 | TUBERIA                                        | 100% |
| 9 3 3 | COMPLEMENTARIOS                                | 100% |
| 9 4   | REUBICACION DE VALVULA, GUEYADO ESQ. 3 DE MAYO | 100% |
| 9 4 1 | ALBAÑILERIA                                    | 100% |

NO HABIENDO OTRO ASPECTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE  
NOTA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO.

POR EL CONTRATISTA

POR LA CONTRATANTE

ARG. SATURNINO BLAS PEREZ  
MARTINEZ MARTINEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. René Morales Contreras  
C.C. 146245012  
calle porcelana 405, barrio la  
Vila de Zanjillo, Ques. C.A. 1303  
Tel: 9911152230/95 5220152  
E-mail: renemora@com

ESTADO: 20-OAXACA  
MUNICIPIO: 172- SANTIAGO LAOLLAGA  
LOCALIDAD: 0001- SANTIAGO LAOLLAGA  
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ  
Nº DE CONTRATO: MSL/FAISMUN/004/2024  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,030,432.41  
PERIODO DE EJECUCION: DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JULIO DE 2024  
CONTRATISTA: RENE MASES CARBAJAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III.- FAISMUN

## CIERRE DE BITACORA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 51 INCISO VI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE OAXACA, SE HACE CONSTAR QUE SE HAN CUBIERTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO N° MSL/FAISMUN/004/2024 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ" Y AL NO EXISTIR MAS TRABAJOS POR EJECUTAR SE DA POR TERMINADA DICHA OBRA, POR LO QUE SE CONCLUYE LA PRESENTE BITACORA DE LA SIGUIENTE MANERA: 13 NOTAS FECHADAS, SERIADAS Y FOLIADAS DE MANERA CONSECUTIVA, POR TAL MOTIVO, CUALQUIER ANOTACION POSTERIOR A LA PRESENTE NOTA DE CIERRE, QUEDARA AUTOMATICAMENTE INVALIDA AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRE LA BITACORA CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

POR LA CONTRATANTE

EL A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEH. OAXACA



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santiago Laollaga

Dpto. Tehuantepec, Oax.

06/04/2022

DR. FELIX BENITEZ DOMINGUEZ

REGIDOR DE OBRAS



REGIDURIA DE OBRAS

Mpio. Santiago Laollaga

Dpto. Tehuantepec, Oax.

06/04/2022

AL 31/12/2024

C. JANEY BETANOS GAZEA

RVS

Ing. René Mases Carbajal

R.C. 1312

Colaborador: J. J. P. S. M.

Vicio: 7-313

Tel. 061-5578153

Fax: 061-5578153

E-mail: rmc@telcel.mx

SUPERVISOR

  
C. LEBEL SANCHEZ CRUZ

POR EL CONTRATISTA



ingenieros integrales

Ing. René Masés Carbajal



R.C. MACR/5101927

calificación profesional

villavicencio, P.R.

tel: 051-22210561-2221051

E-mail: rmas@ingenieros.com

  
RENE MASES CARBAJAL  
PERSONA FISICA  
ARQ. SATURNINO BLAS PEREZ  
MARTINEZ MARTINEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA