

Fecha: 15-NOV-2024

No. 011

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TELHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN.  
FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.  
MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.  
FONDO: FAISMUN 2024.  
No. DE CONTRATO: CTO/MSL/472/FAISMUN/2024.  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAXACA.  
PERIODO DE LA EJECUCIÓN: DE 2-OCT-24 AL 30-NOV-24.  
MONTO DE LA OBRA: \$ 1'503,665.96  
CONTRATISTA: ING.-ARA. VICENTE SANTIAGO PINEDA.

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE CULMINAN LOS TRABAJOS PREVIOS DE MONTAJE DE LOS LABREROS, ASÍ TAMBIEN SE INICIAN CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA FABRICACION Y A LA COLOCACION DE SILLETAS DE REFUERZO.

CONTANDO CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO: UN CABO DE OFICIO Y CON CINCO SOLDADORES.

Ing. DARIO PERER ZURITA  
Residente

  
REGIDUNA DE OBRAS  
Coahuila de Zaragoza  
Oficina de Supervisión de Obras Públicas  
08/04/2022  
AL 31/12/2024

  
C. Florentino Sandoval Cruz  
Técnico.

Fecha: 19-NOV-2024

No. 012

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.  
 MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.  
 FONDO: FAISMUN 2024.  
 NO. DE CONTRATO: CTO/MSL/472/FAISMUN-006/2024.  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO LOBUNGA, Tehuacan, Oaxaca.  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 2-OCT-24 AL 30-NOV-24.  
 MONTO DE LA OBRA: \$ 1'503,665.96  
 CONTRATISTA: ING.-ARQ. VICENTE SANTIAGO PINEDA.

SE LE DA A CONOCER A LA SUPERVISIÓN QUE CON ESTA FECHA TERMINAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLETAS DE REFUERZO PARA CARGUEROS E INICIAN LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PATIN DE REFUERZO EN FORMA TRIANGULAR PARA LA ESTRUCTURA.

SE CUENTA CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO UN CABO DE OFICIO Y CINCO SOLDADORES.

Ing. DARIO PEREL ZURITA  
Residente



REGISTRO DE OBRAS

Mto. Santiago  
Lobungra  
Oaxaca  
Registro de Obras  
Públicas

Ing. Vicente Santiago Pineda  
Técnico


Fecha: 22-NOV-2024


No. 013

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.  
 MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PUBLICA.  
 FONDO: FAISMUN 2024  
 NO. DE CONTRATO: CTTO/MSL/972/FAISMUN-006/2024.  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAXACA.  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 2-OCT-24 AL 30-NOV-24  
 MONTO DE LA OBRA: \$ 1'503,665.96  
 CONTRATISTA: ING. ARO. VICENTE SANTIAGO PINEDA.

SE DA A CONOCER A LA SUPERVISIÓN QUE CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PATIN DE REFUERZO Y CONTINUAN LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINA EN COBIERTA METALICA.

SE CUENTA CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO:  
 UN CABO DE OFICIO Y CINCO SOLDADORE.

  
 Ing. DARIO PEREZ ZURITA  
 Residente.

  
 REGIÓN DE OBRAS  
 C. J. Jiménez Sánchez  
 Dpto. Tehuantepec, Oax.  
 06/04/2023  
 AL 31/12/2024

  
 VICENTE SANTIAGO PINEDA  
 TECNICO.

Fecha: 26-NOV-2024

No. 014

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" PÚBLICA.

MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

FONDO: FAISMUN 2024

No. DE CONTRATO: CTEO/MSL/192/FAISMUN-006/2024

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO LULLAGA, Toluca, Oaxaca

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 2-OCT-24 AL 30-NOV-24

MONTO DE LA OBRA: 1'503,65.96


CONTRATISTA: INGI.-ARQ. VICENTE SANTIAGO PINEDA.

SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE CULMINAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINA EN CUBIERTA METALICA Y CON ESTA FECHA INICIAN LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANNÓN DE LAMINA CON BAJANTES DE TUBERIA DE PVC.

SE DISMINUYE LA FUERZA DE TRABAJO A UN CABO DE OFICIO Y TRES SOLDADORES.

  
Ing. DARIO PEREZ ZURITA  
Residente.

  
**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santiago Lullaga, Oaxaca  
Dpto. Tehuacan, Oaxaca  
AL 31/12/2024  
Regiduría Pública



  
Vicente Santiago Pineda  
TECNICO.

Fecha: 29/NOV-2024

No. 015


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.  
 MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.  
 FONDO: FAISMUN 2024  
 No. DE CONTRATO: CTO/MSL/172/FAISMUN-006/2024  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO VAOLLINGA, TEHUANTEPEC, OAXACA.  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 2-OCT-24 AL 30/NOV-24  
 MONTO DE LA OBRA: \$ 1'503,665.96  
 CONTRATISTA: ING.- ARQ. VICENTE SANTIAGO PINEDA.

CON ESTE FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANNÓN DE LAMINA CON BAJANTES DE TUBERÍA DE PVC.

DE IGUAL MANERA CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS LAS ESTIMACIÓN NUMERO DOS PARA SU APROBACIÓN Y REVISIÓN O ENMIENDA, ESTA ESTIMACIÓN TIENE UN IMPORTE DE \$ 601,466.38, Seiscientos un mil, Cuatros cientos sesenta y seis, Treinta y ocho c 38/100 M.N L.V.A

  
 Ing. DARIO PEREZ ZURITA  
 Residente.

  
**REGIDURIA DE OBRAS**  
 Mpio. Santiago Vaollinga, Tehuantepec, Oaxaca  
 C. José Luis López López  
 Reg. de Obras  
 Al 31/10/2024

  
 Técnico.

Fecha: 30-NOV-2024

No. 016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERCULES

MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

FONDO: FASNUM 2024.

NO. DE CONTRATO: CTTG/NSL/432/FASNUM-066/2024

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO LULLAGA, TEHUANTEPEC, OAXACA

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 24-OCT-24 AL 30-NOV-24

MONTO DE LA OBRA: \$1,803,635.96

CONTRATISTA: ING. - ABOG VICENTE SANTIAGO PINEDA.

CON ESTA FECHA SE LE HICE SABER A LA SUPERVISIÓN QUE INICIAN LOS TRABAJOS DE CUMBRERO Y COLOCACIÓN DE TENSORES A BASE DE REDONDO DE 5/8" Y SILLETAS DE ANGULO DO 2 3/16" QUE ESTARÁN FIJADOS A LAS BERCNAS, SE CUENTA CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO:

UN CABO DE OFICIO Y CINCO SOLDADORES

EQUIPO: SE CUENTA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD COMO SON: GUANTES, BOTAS, ARNECES,

MAQUINARIA: SE UTILIZÓ MAQUINARIA MENOR COMO SON ANDAMIOS Y MAQUINAS PARA SOLDAR.

Ing. Dario Perez Zúñiga  
RESIDENTE



REGIDURÍA  
DE OBRAS  
PÚBLICAS

Mpio. Santiago Lullaga,  
Tehuantepec, Oaxaca  
Dpto. Tehuantepec, Oaxaca  
06/04/2024  
AL 31/12/2024

C. Jesús Sánchez Cruz  
TECNICO

Fecha: 29-NOV-2024

No. 017

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES

MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

FONDO: FISMUN 2024

NO. DE CONTRATO: CTJO/MSX/472/FISMUN/006/2024

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO UUILANGA, TEHUANTEPEC, OAXACA.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 2-OCT-24 AL 30-NOV-24


MONTO DE LA OBRA: \$ 1'503,665.96

CONTRATISTA: ING. ARO VICENTE SANTIAGO PINEDA.

SE LE HACE CONOCIMIENTO A LA SUPERVISIÓN QUE EN ESTA FECHA CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSORES A BASE DE REDONDO DE 3/8" Y SILLETAS DE ANGULO DE 2" X 3/16", QUE ESTARAN FIJADOS A LAS CERCAS E INICIAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 65 CM (20X20X20), SOPORTADO CON ANGULO METALICO DE 1 1/2 X 1/8"

CONTANDO CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO. M.O UN CABO DE OFICIO Y CINCO SOLDADORES.

Ing. DARIO PEREZ ZURITA  
. Residente

  
**REGISTRO DE OBRAS**  
C. J. [Signature]  
D. [Signature]  
08/04/2022  
At 31/12/2024

[Signature]  
VENICO.


Fecha: 30 - NOV - 2024

No. 018


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.  
 MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.  
 FONDO: FAISMUN 2024.  
 NO. DE CONTRATO: CTIO/MSL/472/FAISMUN-006/2024  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO LULLUGIA, TEHUANTEPEC, Oaxaca.  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 2-OCT-24 AL 30-NOV-24  
 MONTO DE LA OBRA: \$ 1'503,665.96  
 CONTRATISTA: ING. - ARQ. VICENTE SANTIAGO PINEDA.

CON ESTA FECHA SE LE DA A CONOCER A LA SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLOCACIÓN DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 65 CM (20X20X20), SOPORTADO CON ANGULO METALICO DE 1 1/2" X 1/8", INCLUYE BAJANTES CON TUBERIA PVC 4".  
 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN ELECTRICA QUE SON: SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 3/4" TIPO PESADO, CONDUCTOR ELECTRICO DEL No. 12 CATA DE REGISTRO Y APAGADOR SALIDA ELECTRICA, A CENTRO DE CARGA CON TUBERIA CONDUIT DE 3/4" TIPO PESADO, CONDUCTOR ELECTRICO DEL #10 Y SISTEMA DE TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

MO: UN CABO DE OFICIO Y UN OFICIAL ELECTRICISTA.

  
 Ing. DARIO PEREZ ZURITA  
 Residente

  
**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santiago Lullugia, Tehuantepec, Oaxaca  
 06/04/2024  
 RECEBIDA  
 C. J. Pineta  
 Jefe de Obra Pública

  
 C. Leonil Sanchez Pineda  
 TECNICO.

Fecha: 30-NOV-2024

No. 019

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.

MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

FONDO: FAISMUN 2024

NO. DE CONTRATO: CTIO/MSL/472/FAISMUN-006/2024

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OAXACA.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 2-OCT-24 AL 30-NOV-24

MUNTO DE OBRA: \$ 1'503,665.96

CONTRATISTA: ING- ARQ VICENTE SANTIAGO PINEDA.

SE LE DA CONOCIMIENTO A LA SUPERVISIÓN QUE CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y CON MISMA FECHA INICIAN LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE LA MARCA COMEX A DOS MANOS EN COLUMNAS CIRCULARES.

M.O.: UN CABO DE OFICIO Y DOS PINTORES.

  
Ing. DARÍO PÉREZ ZURITA  
Residente

  
**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santiago Laollaga  
Tehuantepec, Oaxaca  
  
Regidora de Obras Públicas

  
Vicente Santiago Pineda  
Tecnico.

Fecha: 30-NOV-2024

No. 020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. MOD. DE EJECUCION: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

FONDO: FASMUN 2024

NO DE CONTRATO: CTTO/SL/472/FASMUN-006/2024

UBICACION: MUNICIPIO DE SANTIAGO LA OLLAGA, TENANTEPEC, OAXACA.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 2-OCT-24 AL 30-NOV-24

MONTO DE LA OBRA: \$1,503,665.96

CONTRATISTA: IVG- ARG. VICENTE SANTIAGO PINEDA

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION DE OBRAS QUE TERMINAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA UNILICA DE UN MARCA CONEX A DOS MANOS EN COLUMNAS CIRCULARES Y ASI MISMO INCLAN LOS TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA CONEX FRANTAS DE 10 CM DE ANCHO PARA DELIMITAR CANCHA DE BASQUETBOL.

ESTA ESTIMACION TIENE UN IMPORTE DE \$165,403.26 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 26/100.

*[Handwritten signature]*

Ing. Danilo Garcia Zuniga  
RESIDENTE



REGIDURÍA DE OBRAS

Munic. Santiago  
Dpto. Tenantepec, Oax.  
06/04/2024  
AL 31/12/2024  
DE OBRAS PUBLICAS.


*[Handwritten signature]*  
C. Leonardo Sanchez Cruz  
TECNICO

Fecha: 01-DIC-2024


No. 021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE  
 CREACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEREDOS  
 MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
 FONDO: FISMUN 2024  
 NO. DE CONTRATO: CITG/MSL/472/FISMUN-066/2024  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALACA, TETUANTEPEC, OAXACA.  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 02-OCT-24 AL 30-NOV-2024  
 MONTO DE LA OBRA: \$ 1,502,665.96  
 CONTRATISTA: ING. ABO. VICENTE SANTIAGO PINEDA.

CON ESTAS FECHAS SE LE COMUNICA A LA SUPERVISIÓN SE HAN  
 CULMINADO AL 100% LOS TRABAJOS DEL DOMO EN TIEMPO Y  
 FORMA Y CON ESA FECHA SE COBRA LA TERCERA ESTIMACIÓN  
 (FINIQUITO) \$165,403.26 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL  
 CUATROCIENTOS TRES MIL 26/100



APR. VICENTE SANTIAGO PINEDA

  
 Ing. Danilo Perez Zuniga  
 RESIDENTE

  
 REGIDURÍA DE OBRAS  
 MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALACA  
 TETUANTEPEC, OAXACA  
 06/04/2022  
 AL 31/12/2024  
 OBRAS PÚBLICAS

  
 TECNICO