

OBRA: **CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA**
HOMBRE: BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA
LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA
MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA
DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.
PERIODO 2022-2024
Moja 5 de 7
CONTRATISTA:
ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V.
CALLE PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO, C.P. 71720 SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA
MSL850101SP5

N° DE CONTRATO		FECHA		PERIODO DE EJECUCION		FACTURAS QUE SOPORTAN LA OBRA	
MSL/FAISMUN/005/2024		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024		FACTURA NUM. FACTURA NUM.	

CLAVE	CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO		ESTIMACION 01		VOL. TOTAL EJECUTADO	VOL. TOTAL EJECUTADO	VOL. TOTAL EJECUTADO	VOL. TOTAL EJECUTADO
		UNIDAD	P.U.	VOLUMEN	IMPORTE				
H105	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE 7 HP., PARA RECOLECCION Y CONDUCCION DE LIXIVIADOS, INCLUYE 30 MTS DE MANGUERA VERDE OLIVO MARCA CONTINENTAL, COPLES, EMPAQUES, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	\$69,622.31	1.00	\$69,622.31	1.00	\$69,622.31	0.00	0.00
	TOTAL PRELIMINARES		\$152,128.96		\$152,128.96		\$152,128.96		
	TOTAL LINEA LIQUIDADOS		\$152,128.96		\$152,128.96		\$152,128.96		
I	CARGAMO DE BOMBEO								
I1	PRELIMINARES								
1101	PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC-150 KG/CM2, BOMBEO, TMA 19 MM, REV. MAXIMO 18-35 CMS, INCLUYE: FLUIDIFICANTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA Y DESCIMBRA DE FRONTERA, DESMOLDANTE SEPAROL E SIKA O EQUIVALENTES EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, NIVELACION, MAESTREADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN ESPECIFICACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$213.49	2.25	\$480.35	2.25	\$480.35	0.00	0.00
1102	LOSA DE CIMENTACION DE 15 CM, DE ESPESOR DE FC-250 KG/CM2 ARMADA EN UN LECHO CON VARILLA DEL #4 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRADO, CONCRETO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,083.16	2.25	\$4,687.11	2.25	\$4,687.11	0.00	0.00
1103	CASTILLO DE 15 X 15 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 CON ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM, INCLUYE MATERIALES, CIMBRA COMUN, 2 CAPAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACAREOS Y EQUIPO NECESARIO.	ML	\$446.66	0.00	\$0.00	5.60	\$2,501.30	5.60	\$2,501.30

ELABORÓ
C. EZONEL SANTIAGO CRUZ 5056317
ADMINISTRADOR UNICO
06/07/2024
AL 31/12/2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
06/07/2024
AL 31/12/2024

SINDICATURA MUNICIPAL
M. G. ORDEZ MANUEL ESPINOZA CEBALLOS
06/07/2024
AL 31/12/2024

RECURSOS DE OBRAS
06/07/2024
AL 31/12/2024

TESORERIA MUNICIPAL
C. GABRIEL MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
06/07/2024
AL 31/12/2024

000669

Escaneado con CamScanner

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1a. ETAPA, EN EL MUNICIPIO: BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTIMO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX PERIODO 2022-2024 Hoja 7 de 7

CONTRATISTA: ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V. CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA MSL850101SPS

CONTRATO:

N° DE CONTRATO	IMPORTE	ANTIPOSO	PERIODO DE EJECUCION	FACTURAS QUE SOPORTAN LA OBRA
MSL/FAISMUN/005/2024	\$1,687,421.90	\$506,226.57	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024	FACTURA NUM. FACTURA NUM.

CLAVE	CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO			ESTIMACION 01		VOL. (m)	VOL. (m)	IMPORTE	VOL. (m)	IMPORTE
		UNIDAD	P.U.	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN					
J2	ALBAÑILERIA										
J201	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO PARA LA EXTRACCION PASIVA DEL BIOGAS DE CLORURO DE POLIVINIO EN LA 1. CELDA DE EMERGENCIA, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS. CON BARRENOS DE 1/2" @ 20 CM. 2 CODOS DE 90X150MM Y TEE DE 150MM INCLUYE: SOLDADURAS A TUBO EXISTENTE Y MATERIAL GRANULAR GRAVA DE 2" DE PROYECTO SUJETOS CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, ACARREO	PZA	\$3,595.90	1.00	\$0.00	0.00	1.00	\$3,595.90	0.00	0.00	\$0.00
J202	PLACA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, DESCIMBRADO	M3	\$4,066.29	0.26	\$0.00	0.00	0.26	\$1,057.24	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL ALBAÑILERIA					\$0.00	\$0.00		\$4,653.14			\$0.00
TOTAL CONTROL DE BIOGAS					\$0.00	\$0.00		\$15,208.41			\$0.00
SUB-TOTAL:					\$887,050.40	\$887,050.40		\$1,544,674.05			\$0.00
I.V.A. 16%:					\$141,928.07	\$141,928.07		\$222,747.85			\$0.00
TOTAL:					\$1,028,978.51	\$1,028,978.51		\$1,867,421.90			\$0.00

ELABORÓ

C. EZEQUIEL SANTIAGO CRUZ
ADMINISTRADOR UNICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. FELIPE BENITE DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/07/2024
AL 31/12/2024

SINDICATO MUNICIPAL
C. FLOR DE MARIA ESPINOZA CEBALLOS
Dpto. Tehuantepec, Oax.
05/03/2024
AL 31/12/2024

RECIBIDA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oaxaca
06/04/2024
AL 31/12/2024

REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
C. EZEQUIEL SANTIAGO CRUZ
ADMINISTRADOR UNICO
C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA
E-mail: kcrndis@telcel.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
C. VICTOR MARTINEZ ANGEL
REGISTRADOR DE HACIENDA
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
15/01/2024
AL 31/12/2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. GABRIEL MARTINEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Istmo, Oax.
03/03/2024
AL 31/12/2024

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Istmo, Oax.
03/03/2024
AL 31/12/2024

000671