



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No. MSL/ENT-CON/FIII/010/2022

En la localidad de Colonia del Carmen (Palo Grande), municipio del Santiago Laollaga distrito de Tehuantepec del estado de Oaxaca, siendo las 18:35 horas del día 05 de Diciembre del 2022 reunidos en el lugar en donde se realizaron los trabajos, el responsable de la ejecución de la obra, SIMEX CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA S.A DE C.V. quien en este acto es representado por el mismo como Administrador Único, así como también los C.C. Dr. Felipe Benítez Domínguez, C. Flor de María Espinoza Ceballos y C. Gabriela Ríos Martínez; Presidente Municipal, Síndica Municipal y Directora de Obras Municipal, respectivamente Quienes, llevan a cabo el acto de entrega-recepción de la obra: **Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la calle Hombres Ilustres colonia del Carmen de Santiago Laollaga.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

Ubicación:

Estado: No. 020 nombre Oaxaca
Región: 03 Istmo
Distrito: 28 Tehuantepec

Municipio: No. 472 nombre Santiago Laollaga
Localidad: 0008 Colonia del Carmen (Palo Grande)

Datos Generales

Programa: Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Capitulo: 6000 Inversión Pública

Subclasificación: 11504 Electrificación

Concepto: 6100 Obra pública en bienes de dominio público

Modalidad del proyecto: Ampliación

Partida Genérica: 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Partida específica: 6143 Ampliación de obras integrales para la dotación de servicios dominio público

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga, Oax.
06/04/2022

Oficio de Notificación: MSL/NOT/FIII/010/2022

Descripción del proyecto: Se realizarán trabajos con las siguientes partidas: POSTERIOR ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, CONDUCTORES, RETENIDAS, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCION, ACOMETIDAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
Mpio. Santiago Laollaga, Oax.
06/04/2022 AL 31/12/2024

Modalidad de Ejecución: Contrato

Fecha programada de inicio: 03 de Noviembre de 2022

Fecha programada de termino: 02 de Diciembre de 2022

Fecha de inicio real: 03 de Noviembre de 2022

Fecha de Conclusión: 02 de Diciembre de 2022

Metas alcanzadas: 427 ML

Beneficiarios: 63

Página | 1-3

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Santiago Laollaga, Teh., Oaxaca, C.P. 70720
No. Tel: 971-702-1686, Mail: santiago.laollaga2022.2024@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No. MSL/ENT-CON/FIII/010/2022

Estructura Financiera			
Aportaciones y Transferencias	Importe Autorizado	Importe Ejercido	Saldo
Ramo 33 Fondo III	\$ 804,393.87	\$ 804,393.87	\$ 0.00
Ramo 33 Fondo IV			
Ramo 28			
Aportación Estatal (especificar)			
Beneficiarios			
Otros			
total	\$ 804,393.87	\$ 804,393.87	\$ 0.00

Una vez verificada la obra mediante recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra: terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, y es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las 18:56 Hrs. Del mismo día y fecha de su inicio, firmando al calce y al margen de conformidad con el contenido de la misma, los que en ella intervinieron.

Entrega la Obra

Responsable de la Ejecución

Nombre de la Empresa: SIMEX CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA S.A DE C.V.

Representante: Magali Pérez Pineda

Cargo: Administrador Único

RFC: SCP121214ISA

Domicilio: Priv. De Av., Ferrocarril No. 15, Dep. 5, Granjas y Huertos de Brenamiel San Jacinto Amilpas, Oaxaca, C.P. 68285



DIRECCIÓN
DE OBRAS

Mpio. Santiago Laollaga

Dpto. Tehuantepec, Oax.

06/04/2022 AL 31/12/2024

SIMEX CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA S.A DE C.V.

MAGALI PEREZ PINEDA PRESIDENTA DE LA OBRA, AUTORIZA DE BUDGETARIO ORDEN

REC-00722/2024

Página | 2-3

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Santiago Laollaga, Teh., Oaxaca, C.P. 70720
No. Tel: 971-702-1686, Mail: santiago.laollaga2022.2024@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No. MSL/ENT-CON/FIII/010/2022

Entrega la Obra

SIMEX CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA S.A DE C.V.
CARRILLO Y CALZADA DEL CENTRO PUEBLO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA
TEL: 971722464

Magali Pérez Pineda

Administrador Único

SIMEX CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA S.A DE C.V.

Reciben la Obra:

Por el Municipio de
Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Dr. Felipe Benítez Domínguez

Presidente Municipal

Mpio. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



SINDICATO
MUNICIPAL

Orlando María Espinoza Ceballos

Mpio. Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



DIRECCIÓN
DE OBRAS

Marcela Ríos Martínez
Directora de Obras Municipales

Mpio. Santiago Laollaga
Dtto. Tehuantepec, Oax.

06/04/2022 AL 31/12/2024

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al acta de entrega de la obra: Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la calle Hombres Ilustres colonia del Carmen de Santiago Laollaga., Ubicada en la localidad de Colonia del Carmen (Palo Grande), Municipio de Santiago Laollaga, distrito del Tehuantepec, Estado de Oaxaca.

Página | 3-3