

OBRA: NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU LOCALIDAD: GUICHIXU MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTMO		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA PERIODO 2022-2024	
		CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V. CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA PMC22058LA3	
CONTRATO:			
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO
CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024	16 DE MAYO DE 2024	533,850.71	\$204,034.77
PERIODO DE EJECUCION		PROGRAMA	
30 DE MAYO DE 2024		18 DE JULIO DE 2024	
		URBANIZACION	
PRESUPUESTO FINAL			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE TOTAL
A01	PRELIMINARES				
PRELIM-001	CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN MATERIAL CLASE "B", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	203.10	\$ 199.10	\$40,437.21
PRELIM-002	CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO CON CARGA A MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	238.29	\$ 102.90	\$24,527.19
	TOTAL - PRELIMINARES				\$64,964.40
A02	TERRACERIAS				
TERR-001	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACION), CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	453.00	\$ 42.15	\$19,093.95
TERR-002	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO DE PRESTAMO (TEPETATE) EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	84.00	\$ 350.10	\$29,410.92
	TOTAL - TERRACERIAS				\$48,504.87
A03	VIALIDADES				
VIAL-001	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMOSTERIA CON PIEDRA BRAZA DE LA REGION, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-AREA PROP. 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M3	19.80	\$ 3,737.12	\$73,994.98
VIAL-002	CONSTRUCCION DE DENTELLON CON FIEDRA BRAZA DE LA REGION JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, SECCION DE 0.40X0.40 MT, INCLUYE: MATERIALES, CIMENTADO, DESCIMENTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	ML	24.00	\$ 577.84	\$13,868.16

ELABORÓ

C. ELISEO MENDEZ FABIAN
ADMINISTRADOR UNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024

REGIDURIA DE HACIENDA
 C. HESBER MARTINEZ ANGEL
 REGIDOR DE HACIENDA
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 15/01/2024
 AL 31/12/2024

SINDICATO MUNICIPAL
 C. LORDE MARIA ESPINCA CEBALLOS
 SINDICA MUNICIPAL
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024

REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Santiago Laollaga,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 AL 31/12/2024
 C. JANETI DE PINOS GAZGA
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Laollaga,
 Dto. Istmo, Oax.
 02/01/2024-31/12/2024
 C. GABRIEL MARTINEZ SEBASTIAN
 TESORERO MUNICIPAL

OBRA: NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU LOCALIDAD: GUICHIXU MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTMO		 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA PERIODO 2022-2024	
		CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V. CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 70720, SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA PM0220581A3	
CONTRATO:			
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO
CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024	16 DE MAYO DE 2024	\$33,850.71	\$204,034.77
PERIODO DE EJECUCION		PROGRAMA	
20 DE MAYO DE 2024		18 DE JULIO DE 2024	
URBANIZACION			
PRESUPUESTO FINAL			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
VIAL-003	GUARNICION DE 20 X 15 X 40 CM DE CONCRETO DE F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRAJO CON CIMBRA METALICA, TRASPALCO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR,	ML	207.00
VIAL-004	PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 1", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO Y VOLTEADOR EN EL PERIMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MAXIMO; INCLUYE: CELOTEXEN JUNTAS FRIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	360.00
TOTAL VIALIDADES			\$450,933.04
A04	LIMPIEZA		
LIMP-001	PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, SECADO RAPIDO, RESISTENTE A LA ABRASION E INTemperie, DESARROLLO DE 30 CM DE ANCHO, INCLUYE LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	207.00
LIMP-002	LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES.	M2	420.00
TOTAL LIMPIEZA			\$21,904.50
ESTIMACION:		SUB-TOTAL: \$586,306.81 I.V.A. (16%): \$93,809.09 TOTAL: \$680,115.89	

ELABORÓ


C. ELISEO MENDEZ ABIAN
ADMINISTRADOR UNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Laollaga
 C. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024



SINDICATO MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Laollaga
 C. FLOR DE MARIA ESPINOZA CEBALLOS
 SINDICA MUNICIPAL
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 06/04/2022
 AL 31/12/2024



REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Santiago Laollaga
 C. JANETTE DE LOS ANGELES
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS
 06/04/2022
 AL 31/12/2024



REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. Santiago Laollaga
 C. XHESSER MARTINEZ ANGEL
 REGIDOR DE HACIENDA
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 15/01/2024
 AL 31/12/2024



TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Laollaga
 Dto. Istmo, Oax.
 02/01/2024-31/12/2024