

OBRA:				H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.				ESTIMACION:	
NOMBRE: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ				PERIODO 2022-2024				03 (TRES FINQUITO)	
LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC REGION: 03 ISTMO				RENE MASES CARBAJAL CALLE PEREIAO NUM. 405, COL. LA PURISIMA, VILLAS DE TLAACHILLA, OAXACA, C.P. 71313 MACR51019212				N°: 181 FACTURA: 5115.547.57 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FECHA DE ESTIMACION: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AVANCE FISICO: 100%	
CONTRATO:		PERIODO DE EJECUCION		PROGRAMA					
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION					
MSU/FAISMUN/004/2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,050,432.41	\$ 315,129.72	08 DE JULIO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Agua potable			
CUERPO DE LA ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO			ESTIMACION 03 (TRES FINQUITO)			IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ESTA ESTIMACION
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	AGUA ANT.	ESTA ESTIM.	AGUA TOTAL		
G	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ								
G1	TRAMO GUELATIAO - LIBERTAD - INDEPENDENCIA - REFORMA - AV OAX								
G11	TUBERIA								
VLV_3PLG0	Suministro e instalacion de valvula 3" de compuerta de yastlago tipo int. bronce, incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 7,971.87	0.00	1.00	1.00	\$ 7,971.87	\$ 7,971.87
AP_YTZ_20	Acostillado de tubería con material producto de la excavacion, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, aceros e incorporación del agua necesaria, medio compacto	M3	142.23	\$ 195.30	99.52	42.71	142.23	\$ 27,777.55	\$ 8,340.88
11121	Releno compactado con material producto de excavacion con equipo mecanico y agua en capas de 20cm. esp. incl. acarreo dentro de la obra medir compactado	M3	198.59	\$ 288.62	0.00	198.59	198.59	\$ 57,317.05	\$ 57,317.05
AP_YTZ_15	Caja para operacion de valvulas tipo "Y" para 3" de valvulas de 2" a 4" a base de tabique de 14 cm de espesor, con un interior y 1.27 m de altura incluye: apilado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	\$ 10,970.78	0.00	1.00	1.00	\$ 10,970.78	\$ 10,970.78
TOTAL TRAMO GUELATIAO - LIBERTAD - INDEPENDENCIA - AV OAX:								\$ 104,037.22	\$ 84,600.56
TOTAL TUBERIA:								\$ 104,037.22	\$ 84,600.56

Elaboró

Ing. René Mases Carabajal

Mpio. Santiago

Dto. Tehuantepec

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

AL 31/12/2024

000470

VAL_3PLG.0	Retiro y reintegración de válvula de compuerta de 3" existente, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$ 1,312.57	0.00	1.00	1.00	0.00	\$	1,312.57	\$	1,312.57
	TOTAL ALBAÑILERÍA:								\$	15,009.42	\$	15,009.42
	TOTAL REUBICACION DE VALVULA, GUELATRAO ESQ.3 DE MAYO:								\$	15,009.42	\$	15,009.42
	1											
									Suma de Subtotales:	\$99,609.97		\$99,609.97
									SUBTOTAL	\$99,609.97		\$99,609.97
									LVA (16%)	\$15,937.60		\$15,937.60
									TOTAL	\$115,547.57		\$115,547.57

Lic. **Roberto González Domínguez**
 Presidente Municipal
 06/04/2024
 AL 31/12/2024

SINDICATO MUNICIPAL
Municipio de San Juan
Ceballos
Dpto. Tlaxcala
05/04/2012

REGIÃO DE MACIEIRA
Mpio. Santo Antônio
Lagoa Preta, Minas Gerais
Dito. Telhados e Zonas Residenciais
15/01/2024

1940-2000, OASIS 2013
 Tel: 011 55 21 3333 3333
 1940-2000, OASIS 2013

ESTADOS MEXICANOS
Gabriel Martínez Guzmán
Rafael Martínez Guzmán

**REGIDURIA
DE OBRAS**
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oaxaca
06/04/2022
Al 31/12/2024

**TESORERIA
MUNICIPAL**
*Mpia. Santiago
Laollaga,
Dpto. Istmo, Oax.
02/01/2024-31/12/2024*

227000