

VOTA 01

APERTURA DE BITACORA.

SIENDO LAS 9:00 AM DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024, SE DA INICIO A LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL RAMAL PASO PETAPA" EN LA LOCALIDAD "LOS ABUELOS" CON MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 600 ML DE CANAL DE RIEGO CON CONCRETO $F'C = 200 \text{ KG/CM}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR.

DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, CON FUNDAMENTO LEGAL DE LOS ARTICULOS 25 FRACCION II y 46, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NUMERO DE INVITACION: INV/MSL/472/FAISMUN-003/2024
FECHA DE INVITACION: 04 DE MAYO DE 2024

NUMERO DE CONTRATO: CTTO/MSL/472/FAISMUN-003/2024
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 24 DE MAYO DE 2024

FECHA DE FALLO: 22 DE MAYO DE 2024.

ARQ. VICENTE JIMENEZ

MONTO DEL CONTRATO:
ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$1'170,702.83 (UN MILLON CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS 83/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO.

ING. JONATAN SANCHEZ JIMENEZ

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO DE OBRA. 27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION DE OBRA. 10 DE JULIO DE 2024

DOMICILIO DEL MUNICIPIO:
EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ S/N COLONIA CENTRO, EN

Janeth Bastianco Gorge


NOTA 01

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAXACA CON
CODIGO POSTAL 70720.

CONTRATISTA.

ING- ARQ. VICENTE SANTIAGO PINEDA CON R.F.C. SAPV671111G12
NUMERO TELEFONICO 971 140 2762, CALLE IGNACIO ZARAGOZA
S/N 5ª SECCION EN JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
CON CODIGO POSTAL 70020.


LA BITACORA QUEDARA BAJO EL RESGUARDO EN LA
OFICINA DE LA REGIDURIA DE OBRAS.




ING-ARQ VICENTE SANTIAGO PINEDA



C. FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ




ING. JONATAN SANCHEZ JIMENEZ



C. JANETH BETANZOS GAZGA

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024




C. LEONEL SANCHEZ CRUZ


NOTA 02

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION
EL INICIO DE TRABAJOS RELATIVOS AL DESMONTE
Y DESPALME DEL TERRENO DE LA OBRA CONTANDO
CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO, UN
CABO, CINCO PEONES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y
UNA RETROEXCAVADORA.

CONTRATISTA


ING JONATAN SANCHEZ JIMENEZ

SUPERVISION




NOTA 03

SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELATIVOS AL DESMONTE Y AL DESPALME DEL TERRENO, ASI MISMO INICIAN LOS TRABAJOS REFERENTES A LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA LA ELABORACION DE LA ZANJA, SE CUENTA CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO, UN CABO, CINCO PEONES Y UNA RETROEXCAVADORA.




ING. JONATAN SANCHEZ JIMENEZ
CONTRATISTA




SUPERVISION

NOTA 04

SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELATIVOS AL DESPALME Y AL DESMONTE DEL TERRENO ASI COMO A LA EXCAVACION CON MAQUINARIA. EL DIA DE HOY SE INICIAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA CONFORMACION DEL TERRAPLEN DEL BORDO, ASI COMO EL AFINE DEL TERRENO. TAMBIEN LLEGO A LA OBRA UNA REVOLVEDORA PARA EL COLADO DEL CANAL, SE CUENTA CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO, UN CABO, CINCO PEONES, UNA RETROEXCAVADORA Y UNA REVOLVEDORA.




ING. JONATAN SANCHEZ JIMENEZ
CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA 05

SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE CON ESAS FECHAS QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DEL DESMONTE Y DESPALME DEL TERRENO, SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DEL AFINE Y LA CONFORMACION DE TALUDES, ASI MISMO SE INFORMA QUE CON ESA FECHA SE INICIA EL COLADO DE CANAL CON ACTIVIDAD DE CIMBRADO Y COLADO DEL MISMO, SE TIENE LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO, UNA RETROEXCAVADORA, UNA REVOLVEDORA, UN CABO, DOS OFICIALES ALBAÑILES Y OCHO PEONES.




ING. JONATAN SANCHEZ JIMENEZ
CONTRATISTA




SUPERVISION

NOTA 06

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION DE OBRA QUE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA CONFORMACION DEL CANAL CON EL CIMBRADO DE LOSAS ASI COMO EL COLADO DE LAS MISMAS, SE CUENTA CON AGREGADOS SUFICIENTES PARA EL COLADO, SE TIENE LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO, UNA RETROEXCAVADORA, UNA REVOLVEDORA, UN CABO, DOS OFICIALES ALBAÑILES Y OCHO PEONES.




ING. JONATAN SANCHEZ JIMENEZ
CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA 07

SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELATIVOS AL COLADO DE LOSA, EL DIA DE HOY SE INCREMENTA LA FUERZA DE TRABAJO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA, UN CABO, DOS OFICIALES ALBAÑILES Y DOCE PEONES, ASI MISMO SE INFORMA QUE CULMINAN LOS TRABAJOS RELATIVOS DE LA EXCAVACION DE LAS ZANJAS.




ING. JONATAN SANCHEZ JIMENEZ
CONTRATISTA




SUPERVISION

NOTA 08

CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA ESTIMACION NUMERO UNO PARA SU APROBACION Y SU REVISION O ENMIENDA, ESTA ESTIMACION TIENE UN IMPORTE POR \$499 319 I.V.A. INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE \$149 850.50 DANDO UN TOTAL DE LA ESTIMACION POR COBRAR \$345 497.71.



ING. JONATAN SANCHEZ JIMENEZ
CONTRATISTA



SUPERVISION