OBRA:

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU

LOCALIDAD: GUICHIXÚ
MUNICIPIO: 472 SANTIAGO LAOLLAGA
DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.

PERIODO 2022-2024

CONTRATISTA:

PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA, S.A. DE C.V.
CALLE INDEPENDENCIA NUM. 96, SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA, C.P. 70460
PES230314894

ESTIMACION:
Nº.: 02 (DOS FINIQUITO)

FACTURA No.:
IMPORTE: **$272,578.77**
PERIODO DE ESTIMACION:
19 DE JUNIO DE 2024
18 DE JULIO DE 2024

CONTRATO:

N ° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA
CTTO/MSL/472/FAISMUN-002/2024	**16 DE MAYO DE 2024**	**$680,115.90**	**$204,034.77**	**DEL 20 DE MAYO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024**	**URBANIZACIÓN**

FECHA DE ESTIMACION: **30 DE DICIEMBRE DE 2023**

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	OBSERVACIONES ESTACIÓN	ÁREA	A1+A2	LARGO	ANCHO	ALTO	NUMERO DE PIEZAS	SUB-TOTAL	TOTAL
A03	**VIALIDADES**										
VIAL-004	PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 1", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN	M2				120.00	3.00		1.00	360.00	
								NOTA: VOL. COBRADO EN EST. 01		-80.00	
											280.00
A04	**LIMPIEZA**										
LIMP-001	PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, SECADO RAPIDO, RESISTENTE A LA ABRASION E INTEMPERIE, DESARROLLO DE 30 CM DE ANCHO, INCLUYE LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2			ACERA DERECHA	120.00			1.00	**120.00**	
					ACERA IZQUIERDA	87.00			1.00	**87.00**	
											207.00
LIMP-002	LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES.	M2				120.00	3.50		1.00	420.00	
											420.00

ELABORÓ

ARQ. SUSEC MENDOZA FABIAN
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ.
SUPERVISOR DE OBRAS

AUTORIZÓ

JANETH BETAZOS GAZGA
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laollaga,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
05/04/2022
AL 31/12/2024