OBRA:

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES

LOCALIDAD: SANTIAGO LAOLLAGA
MUNICIPIO: SANTIAGO LAOLLAGA
DISTRITO: 028 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA, OAX.
PERIODO 2024

VICENTE SANTIAGO PINEDA
AV. IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA QUINTA SECCION, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA, C.P. 70000
SAPV671111G12

ESTIMACION:

N° 03 (TRES) FINIQUITO
FACTURA:
IMPORTE: $165,403.26
PERIODO DE ESTIMACION
DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE ESTIMACION
DICIEMBRE 02 DE 2024

CONTRATO:

N.° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMA
CTTO/RBL/472/FAISMUN-006/2024	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$1,503,665.96	$ -	DEL 2 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCATIVA

CUERPO DE LA ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO			ESTA ESTIMACION				ACUMULADO	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ACUM. ANT.	CANTIDAD	ACUM. TOTAL	EXCEDENTE		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO									
2	**ESTRUCTURA METALICA**									
2.7	Suministro y colocación de tensores a base de redondo de 5/8" y silletas de Angulo de 2"x3/16", con un desarrollo de 10.0 más prop. fijados a cerchas, incluye: cortes. Soldaduras, elevaciones, aplicación de primer, acabado esmaltado final color blanco, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	20.0000	$2,706.40	0.0000	20.0000	20.0000	0.000	$ 54,128.00	$54,128.00
28	Canalón de lámina galvanizada cal. 22 con un desarrollo de 65 cm. (20x20x20), soportado con Angulo metálico de 1 1/2"X1/8", incluye: bajantes con tubería PVC id. 4" Diam., codos, coplas, junta elastómera, materiales, elevaciones, acarreos, cortes, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo y acabado esmaltado final en color blanco, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	57.4000	$700.03	2.17279	55.22723	57.4000	0.000	$ 38,660.72	$38,660.72
						SUBTOTAL DE ESTRUCTURA METALICA				$92,788.72
3	**INSTALACIÓN ELECTRICA**									
3.1	Salida eléctrica para alumbrado a base de tubería conduit de 3/4" tipo pesado, conductor eléctrico del #12, caja de registro y apagador, incluye: elevación, fijación, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	SAL	4.0000	$1,586.26	0.0000	4.0000	4.0000	0.000	$ 6,345.04	$6,345.04
3.2	Salida eléctrica a centro de carga con tubería conduit de 3/4"" tipo pesado, conductor eléctrico del #10 y sistema de tierra, incluye: centro de carga de 2 ventanas, 2 interruptores termomagnéticos de 20 amp., demás materiales, fijación, pruebas, mano de obra.	SAL	1.0000	$5,445.71	0.0000	1.0000	1.0000	0.000	$ 5,445.71	$5,445.71
3.3	Suministro e instalación de Lámpara industrial con difusor metálico y balastro electrónico, foco de 150 Watts, incluye: elevación, fijación, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.0000	$6,139.50	0.0000	4.0000	4.0000	0.000	$ 24,558.00	$24,558.00
						SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA				$36,348.75
4	**ACABADOS**									
4.1	Suministro y Aplicación de Pintura Vinílica a dos manos en Columnas Circulares, incluye: Limpieza, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	75.0000	$124.97	0.0000	75.0000	75.0000	0.000	$ 9,372.75	$9,372.75
4.2	Pintura de esmalte franjas de 10 cm de ancho, para delimitar cancha de basquetbol, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	120.0000	$33.90	0.0000	120.0000	120.0000	0.000	$ 4,078.80	$4,078.80
						SUBTOTAL DE ACABADOS				$13,451.55
									TOTAL CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	$142,589.02
									SUBTOTAL ESTIMACIÓN	$142,589.02
									I.V.A. (16%)	$22,814.24
									TOTAL DE ESTIMACIÓN	$165,403.26

(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 26/100 M.N.)

Elaboró
Ing. Ajn Vicente Santiago Pineda
Ap. Vicente Santiago Pineda
Cédula Prof. 1 879 299
D.R.O. A 907
Av. Ignacio Zaragoza s/n Sta. Sección
Juchitán de Zaragoza, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga
Dtto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santiago Laollaga,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga
Dtto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga,
Dtto. Istmo, Oax.
02/01/2024-31/12/2024

HACIENDA
Mpio. Santiago Laollaga
Dtto. Tehuantepec
15/01/2024
AL 31/12/2024

Escaneado con CamScanner